



COMUNE DI TAURASI

PROVINCIA DI AVELLINO



RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA

Livello di Progettazione		Fattibilità Tecnica ed Economica	Elaborato	CRONOPROGRAMMA
		Definitivo	CRN	
	■	Esecutivo		

Elenco Elaborati:

DOCUMENTAZIONE GENERALE

- ☐ **R.01** RELAZIONE TECNICA GENERALE
- ☐ **CME** COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ **EPU** ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI NUOVI PREZZI
- ☐ **INC** STIMA INCIDENZA COSTI MANODOPERA E COSTI SICUREZZA
- ☐ **QE** QUADRO ECONOMICO
- ☐ **CSA** CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ☐ **SCH** SCHEMA DI CONTRATTO
- ☒ **CRN** CRONOPROGRAMMA
- ☐ **PDM** PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- ☐ **PSC** PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Visti per l'accettazione

Il richiedente

Amministrazione Comunale di Taurasi
via del Convento 1, 83030 Taurasi (AV)
C.F. 81000670646

Il Sindaco
dott. Antonio Tranfaglia

Il Progettista

Ing. Giuseppe Camuso

Luogo e data Taurasi, dicembre 2022

Aggiornamento 00

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DEL COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA
IN SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI
PERTINENZA

20-dic-2022

Amministrazione Comunale di Taurasi

Responsabile di progetto
Date di inizio e fine progetto

28-mar-2023 - 23-mar-2024 - 260 giorni lavorativi - 360 giorni naturali e consecutivi

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL
COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Allestimento Area di Cantiere	28/03/23	28/04/23
Lavori di sgombero e smontaggio	02/05/23	05/05/23
Lavori di adeguamento strutturale	08/05/23	05/06/23
Lavori di isolamento termico esterno	06/06/23	10/07/23
Lavori di isolamento e finitura interna	11/07/23	30/08/23
Lavori impiantistici Termo-idraulici	31/08/23	18/09/23
Lavori impiantistici Elettrici	19/09/23	28/09/23
Lavori impiantistici Fotovoltaico	29/09/23	08/11/23
Lavori impiantistici Collettori Solari	09/11/23	13/11/23
Lavori di posa porte esterne	14/11/23	29/11/23
Lavori di posa porte interne	30/11/23	01/12/23
Interventi su strada	04/12/23	06/12/23
Interventi su belvedere	07/12/23	29/01/24
Interventi su sentiero	30/01/24	14/03/24
Pulizia e Smobilizzo cantiere	15/03/24	22/03/24

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA

Diagramma di Gantt

